

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Beni Abbes

MISE EN DEMEURE N° 01

- Vu le décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et la loi N° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
- Vu le marché approuvé par la commission des marchés publics de la Wilaya de Beni Abbes sous le N° 71/2024 en date du : 03/09/2024 et visé par le contrôleur Budgétaire sous le N° 168 en date du : 09/09/2024, portant Réalisation d'un centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales au niveau de la wilaya de Béni Abbès, conclu avec l'entreprise EPE BATIMETAL sise Route de MEFTAH, BP88, Zone Industrielle, Oued Smar, Alger.
- Vu l'ODS de démarrage des travaux notifié le : **10/09/2024**.
- Vu l'ODS d'arrêt des travaux notifié le : **08/12/2024**.
- Vu l'ODS de reprise des travaux notifié le : **05/08/2025**.
- Suite à notre envoi en date du 02/09/2025 sous le N° 1007 pour le renforcement du chantier en moyens humains et matériels qui vous ont permis d'acquiescer le projet et d'accélérer le rythme de réalisation.
- Suite à l'envoi du Monsieur le Wali en date du 15/09/2025 sous le N° 610 pour la reprise des travaux et rattrapage du retard.
- Suit à la réunion du 13/10/2025 au niveau de la direction des équipements public pour l'élaboration du planning des travaux.
- Suite aux rapports du bureau d'étude et suivi.
- Suite à la visite sur chantier par mes services en date 09/11/2025 il a été constaté un retard important dans l'avancement des travaux. Un taux d'avancement de 37% et taux d'expiration des délais 100%.
- A cet effet : l'entreprise EPE BATIMETAL, est mis en demeure pour prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, à savoir :
 - ✓ Le renforcement du chantier en moyens humains et matériel suivant le dossier de soumission, pour accélérer et achever les travaux dans les délais contractuels.
Moyens Humains : 01 Conducteur des travaux, 01 Métreur, 46 ouvriers
Moyens Matériel : 02 pelles, Grue mobile, 01 retro chargeur, camion malaxeur, (02 camions à bennes), (02 camions citerne).
 - ✓ Suivre les instructions et travailler en système 3 X 8.
 - ✓ L'organisation du chantier suivant le contrat et travailler en bonne qualité des travaux.
- Le délai d'exécution de l'objet de la présente mise en demeure est fixé à **08 jours**
 - Faute par l'entreprise de s'exécuter dans le délai arrêté ci-dessus, à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur l'une des quotidiens nationaux, la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Beni Abbes se réserve le droit de lui appliquer les sanctions et mesures coercitives prévues par la réglementaires en vigueur et notamment les dispositions du décret présidentiel N° :15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et la loi N° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et les clauses du cahier des prescriptions spéciales et du cahier des prescriptions communes du marché susvisé.

La présente mise en demeure est publiée dans le bulletin des marchés de l'opérateur publics (BOMOP) et dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national, également notifiée à l'entreprise.

Le délai d'exécution de l'objet de la présente mise en demeure commence à courir à compter de sa première publication dans la presse ou le BOMOP.

La Directrice