

إلى
السيد /مدير شركة أشغال البناء
« **SARL HD CGTP** »

العنوان منطقة عين النعجة (ج) 01 الحضريّة رقم 63 محل 02 جسر قسنطينة
ولاية الجزائر

إعذار رقم 01

الموضوع: ف/ي أشغال إنجاز مطعم مدرسي +غرفة الحارس + إدارة + تحت أرضي + طابق على مستوى مدرسة بوزيان مسعود بلدية الدار البيضاء .

- تبعا لصفقة أشغال إنجاز مطعم مدرسي +غرفة الحارس + إدارة + تحت أرضي + طابق على مستوى مدرسة بوزيان مسعود بلدية الدار البيضاء .
- تبعا لأمر بأداء الخدمة رقم 21 /مت/تأج ب /2026/ بتاريخ 2026/01/11 و المؤشر عليه من طرف مسير المؤسسة بتاريخ 2026/01/13.
- تبعا لأجل الأشغال المحددة ب 5 اشهر المتعاقد لإنجاز المشروع.
- تبعا لأمر بتوقيف الأشغال رقم 23 /مت/تأج ب /2026/ بتاريخ 2026/01/14 و المؤشر عليه من طرف مسير المؤسسة بتاريخ 2026/01/14.
- تبعا لأمر باستئناف الأشغال رقم 113 /مت/تأج ب /2026/ بتاريخ 2026/04/16 و المؤشر عليه من طرف مسير المؤسسة بتاريخ 2026/04/16.
- اعتبارا أن وتيرة تنفيذ الأشغال فقد لوحظ تأخر في سير وتيرة الإنجاز لا سيما فيما يتعلق بالأشغال الخاصة بمستوى المطعم وكذلك الأشغال المتبقية المراد إنجازها بالطابق و نهاية الأجل المحددة يوم 2026/09/21 .

وبالتالي فإن شركة البناء « **SARL HD CGTP** » الكائن مقره الاجتماعي بالعنوان : العنوان منطقة عين النعجة

(ج) 01 الحضريّة رقم 63 محل 02 جسر قسنطينة-ولاية الجزائر

يعذر للمرة الأولى : من أجل.

- 1/يتعين عليكم إتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة من أجل استكمال اشغال الطابق الأرضي (RDC) للمطعم قصد تمكين تركيب تجهيزات المطبخ ضمن الأجل المحددة وبالتالي ضمان إتمام مجمل الأشغال المتبقية قبل انتهاء الاجل التعاقدية.
- 2/تمهل المؤسسة مدة 08 أيام ابتداء من أول صدور هذا الإعذار من اجل الاستجابة لشروط هذا الإعذار في حالة تجاوز أجال الإعذار فإن البلدية ملزمة باتخاذ كل التدابير الردعية طبقا لقانون المعمول به , والمبين في العقد لا سيما إجراءات فسخ العقد من طرف واحد على عاتق فان مكتب الدراسات بدون أي تنبيه.