

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الأشغال العمومية والهياكل القاعدية

ولاية تيميمون
مديرية الأشغال العمومية
رقم: 1144/م.أ. ع 2025/

تيميمون: 2025/11/16

إلى
السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لإنجاز أعمال التسطيح والأشغال الطرقية – ETTR – ورقلة

المرجع: دفتر الشروط رقم 2025/48 المؤرخ في 2025/05/20 - الصفحة رقم 2025/11 المؤرخة في 2025/09/10

الموضوع: الإعذار الثاني – تأخر في جلب العتاد وعدم مطابقة العتاد المركب

السيد المدير،

في إطار الصفحة رقم 2025/011 المتعلقة بأشغال إنجاز الربط بين الطريق الوطني رقم 51 والمحيط «تيميمون الكبير 1» على مسافة 30 كلم، وبالإحالة إلى الإعذار الأول الذي بقي دون رد، نلاحظ استمرار تسجيل نقائص جسيمة في تنفيذ التزاماتكم التعاقدية.

وعلى الرغم من أمر الخدمة رقم 2025/033 المؤرخ في 2025/09/10، لم تتولوا إلى غاية اليوم ما يلي:

1. جلب العتاد المطلوب، ضمن الأجل التعاقدية، لتمكين الانطلاق العادي للأشغال؛
2. تنصيب العتاد المطابق للمتطلبات التقنية المحددة في دفتر الشروط رقم 2025/48 المؤرخ في 2025/05/20؛
3. رفع حالات عدم المطابقة التي تم تبليغكم بها رسمياً خلال اجتماعاتنا ومراسلاتنا السابقة.

إن هذه الاختلالات تمثل خرقاً واضحاً لالتزاماتكم التعاقدية في إطار الصفحة المذكورة أعلاه، كما أنها تُعرق بشكل خطير السير العادي للعملية.

وعليه، فإننا نوجه لكم إعذاراً رسمياً للمرة الثانية من أجل:

- جلب كامل العتاد المطابق، في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام؛
- التعويض الفوري لكل عتاد غير مطابق تم تنصيبه؛
- إرسال رزنامة مُحَيَّنة ومفصَّلة وملزمة لجلب العتاد وتنصيبه، مع إدراج التأخيرات المسجلة؛
- إعادة مطابقة جميع الأشغال المنجزة دون تأخر.

ونعلمكم أنه في حالة عدم التسوية خلال الأجل المحددة، ستشروع مديرية الأشغال العمومية لولاية تيميمون في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 المتعلقة بفسخ الصفقة، وذلك دون الإخلال بتطبيق الغرامات التعاقدية وكل الأحكام التنظيمية المعمول بها.

يرجى اعتبار هذه المراسلة بمثابة آخر إنذار قبل الشروع في تطبيق الإجراءات التعاقدية والتنظيمية.

وتفضلوا، السيد المدير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.