

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Biskra

Direction Des Équipements Publics

Route de Batna en face de l'ancienne gare routière

N.I.F 424024000007248

MISE EN DEMEURE N°02

Suite au marché n° 145/2023 du 18/04/2023 visé par le contrôleur financier sous le N° 412/2023 du 30/04/2023, Approuvé par le maître d'ouvrage sous le N°106/622/2023 le 30/04/2023, portant sur la Réalisation Lycée type 1000/300 à la commune de Djemourah Centre , Lot N°01 : Bloc pédagogique et Bloc Administratif + VRD+ demi pension Avec un délai d'exécution de (16) mois , d'un montant de : 458.809.683.64 DA, confié à l'Entreprise des travaux de la construction et toute corps d'état *YESSAD FAROUK * domicile à commune HAI smina Wilaya Béjaia 10.B.P.79 cedesc .

- Vu l'ordre de service date du 07/05/2023 sous N°161.
- Suite à la visites au chantier en date du 27/11/2025, qui signalant que :
 - * Un retard au niveau bache à eau
 - * les travaux au niveau réservoir des eaux usées à l'arrêt
 - * les travaux au niveau demi pension à l'arrêt
 - * les travaux au niveau air de jeux à l'arrêt
 - * les travaux au niveau chauffage ne sont pas encore terminés
 - * plusieurs réserves doivent être prises en compte (bloc administration + bloc pédagogique)

L'Entreprise des travaux de la construction et toute corps d'état *YESSAD FAROUK * et mis en demeure pour la deuxième fois pour :

A renforcé le chantier pour rattraper le retard par les approvisionnements des matériaux de construction et les moyens humains par équipe (3*8) selon l'article n°06 du marché , et respect les recommandations concernant la levée des réserves par le subdivisionnaire et le bureau d'études pour livrer le projet , un délais de Sept (07) jours est accordé à l'entreprise à compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens de presse, faute de quoi des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de l'entreprise dont une résiliation aux torts exclusifs.