

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE**

DIRECTION DES EQUIPEMENTS

PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA

N.I.F 424024000007248

Route de Batna en face de l'ancienne gare routière Biskra

MISE EN DEMEURE N°01

- Suite au marché n° 298 du 05/05/2026 visé par Le Contrôleur Budgétaire sous le n° 305/2026 du 13/05/2026 Approuvé par le maitre d'ouvrage sous le n°39/623/2026 le :13/05/2026 , portant sur la **réalisation d'une Ecole primaire type02 au niveau du site1130 Logements POS N° 07 ,Commune de Tolga Wilaya de Biskra (cités d' habitat intégrées 2026) (LOT UNIQUE)**, Avec un délai d'exécution de (06) mois , et d'un montant total de :171 585 100.87 DA ,confié à l'entreprise de bâtiment et tout corps d'état * **GHAROU ABDELKADER** * domicile Cité Drnani commune de Barika Wilaya de Batna .

- Vu l'ordre de service daté le 13/05/2026 sous n°39/2026.

Suite aux visites de chantier par nos services techniques dans le cadre de suivi périodique qui Signalant un

Retard dans les travaux qui ne dépassent pas 20%.

-Le gérant de l'entreprise de bâtiment et tout corps d'état * **GHAROU ABDELKADER** * domicile Cité Drnani commune de Barika Wilaya de Batna . et mise en demeure N° 01 Pour renforcer le chantier par les approvisionnements des matériaux de construction et les Moyens humains par équipe (8x3) d'accélérer le rythme des travaux, pour livrer le projet avant le 31/12/2026 dans un délai de 08 jours est accordé à l'entreprise à Compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens de presse, Faute de quoi de mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de l'entreprise dont une Résiliation aux torts exclusifs.