

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville
ET de l'aménagement du territoire
Direction Des Equipements Publics
De la Wilaya de Constantine
UV 02 Nouvelle Ville Ali Mendjeli
Service de Gestion et Suivi

وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية قسنطينة
الوحدة الجوارية رقم 02 المدينة الجديدة علي منجلي
مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة
مكتب التجهيزات القطاعية الأخرى

N°...../DEP/S.S.C.O.R/B.A/2026

CONSTANTINE LE.....

MISE EN DEMEURE N°01

Projet : réalisation d'un Célibatorium (R+1) au profit de la Sureté Nationale Zighoud Youcef en lots séparés. Lot : aménagement extérieur +VRD+ chaufferie +bâche a eau poste transformateur + groupe électrogène.

Entreprise : Boumali Noureddine (Marche : N°623/38/23).

- Vu le marché N° :017/110/24 approuvé le 19/12/2024, ayant pour objet « réalisation d'un Célibatorium (R+1) au profit de la Sureté Nationale Zighoud Youcef en lots séparés. Lot : aménagement extérieur +VRD+ chaufferie +bâche a eau poste transformateur + groupe électrogène. »
- Vu l'ampleur des travaux restant à réaliser.
- Vu que le délai contractuel est expiré.
- Vu le non-respect des entements pris par l'entreprise Boumali Noureddine de mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires, définis conjointement lors des différentes réunions de travail et d'évaluation tenues sur le chantier et au siège de la direction des équipements publics pour la résorption du retard enregistré.
- Vu la nécessité d'achevé les travaux avant le 05/07/2026.

L'entreprise Boumali Noureddine est mise en demeure de renforcer le chantier en moyen humains et matériels pour rattraper le retard enregistré dans les 8jours faute de quoi l'administration prendra les mesures réglementaires nécessaires.