الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية

مديرية التجهيزات العمومية لولاية بني عباس

إعـــــــــذار رقم 01 عبر الصحف

نظرا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادة رقم:149 منه.

نظرا للصفقة المصادق عليها من قبل لجنة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/02/25 تحت رقم2026/13 والمؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 2026/02/26 تحت رقم 06، المتعلقة بإنجاز إكمالية صنف06 على مستوى حي 400 سكن ريفي بلدية بني عباس ولاية بني عباس (الاحياء المدمجة2014) , والمبرمة مع مؤسسة رمضاني محمد الكائن مقرها بحي 20 اوت ادرار

- نظرا للأمر المصلحي لانطلاق الاشغال: بتاريخ 2026/03/01
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/03/30 تحت رقم 423 من اجل الإلتحاق بالورشة ،وتزويدها بالموارد المادية والبشرية المذكور في ملف ترشحكم والتي أهتلكم للحيازة على المشروع ،وكذا الحرص على تسييج الورشة ووضع لافتة تعريفية وهذا حسب المواد المذكورة في الصفقة المبرمة معكم.
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/04/22 تحت رقم 552من اجل تزويد الورشة بالوسائل المادية والبشرية التي أهلتكم للحيازة على المشروع والاسراع في وتيرة الإنجاز.
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/05/03 تحت رقم 633 من اجل تزويد الورشة بالعتاد و اليد العاملة المؤهلة و تسييج وتنظيم الورشة لتدارك التأخر كبير في تقدم الأشغال.
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/05/10 تحت رقم 684 من اجل موافاتنا بمحاضر ضغط الخرسانة بعمر 07 و 28 يوم في حينها بعد كل عملية صب للخرسانة المسلحة مع وصل إستلام وكالة المراقبة التقنية للبناء بني عباس و مراعات أخذ العينات بالورشة من طرف المخابر المعتمدة المختصة.
- تبعا للإعذار رقم 01 قبل الإعذار عبر الصحف بتاريخ 2026/05/18 تحت رقم 692 من اجل تزويد الورشة بالوسائل البشرية و المادية من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وذلك من أجل إستلام المشروع في آجاله لتعاقدية.
- تبعا آخر إعذار قبل الإعذار عبر الصحف بتاريخ 2026/06/11 تحت رقم 871 من اجل إلتحاق بالورشة ،وتزويدها بالموارد المادية و البشرية المذكورة في ملف ترشحكم و التي أهلتكم للحيازة على المشروع.
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/07/23 تحت رقم 1090من أجل الرد بالرفض على توقف الأشغال في فصل الصيف.
- تبعا لتقارير رئيس القسم الفرع الاقليمي لدائرة بني عباس والمتضمنة بطء سيرورة الاشغال مقارنة بنسبة استهلاك الآجال التعاقدية وعليه:
- مقاولة رمضاني محمد ، يوجه إليها هذا الاعذار 01 لاتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتحسين هذه الوضعية قصد:
- تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية وفق ملف الترشح من اجل الاسراع في الاشغال واستلام المشروع في أحسن الظروف.
- الالتزام بالتعليمات المسداة والعمل بنظام 3 X 8.
- تنظيم الورشة والعمل بنوعية اشغال حسب المعايير المعمول بها
- حـــــدد آجـــــال تنـــــفيذ هـــــذا الإعـــــذار بـــ: 08 أيام
- في حالة معاينة عدم تنفيذ محتوى هذا الإعذار في الآجال المحددة تتعرض المؤسسة إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الصفقة ولاسيما إجراءات المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وكذا القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وشروط دفتر التعليمات الخاصة ودفتر التعليمات المشتركة في الصفقة المذكورة أعلاه.
- هذا الإعذار يصدر في (BOMOP) في جريدتين وطنيتين، موزعة على المستوى الوطني ويبلغ كذلك لمؤسسة الإنجاز.
- يبدأ آجال تنفيذ هذا الإعذار ابتداء من تاريخ أول صدور في (BOMOP) أو الصحافة.

2026-09-06 \227 ANEP 2616029823 \227 Elmoudjaz.slimani.dev